

Ejercicio Fiscal	Cuatrimestre	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico	Vinculado	Producto	Indicador*	Concepto / Código			Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Línea de base	Ejecución Productiva					Medios de Verificación	Observaciones						
								Tipo de Presp.	FF	OF			OG	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.	Acumulado Anual		% Anual	Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta			Avance			Acumulado Anual	% Anual	
																							Inicial			Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.			3º Cuat.
2017	Tercer Cuatrimestre	San Pedro	Itacurubi del Rosario	Plan de Desarrollo Municipal		Almuerzo Escolar	250 alumnos/as que reciben Almuerzo Escolar en el año / 410 Alumnos planificados que recibirán almuerzo escolar en el 2017	2	30	3	848	215.720.447	295.490.296	61.290.000	58.185.000	115.708.500	235.183.500	80	410 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1º y 2º planificados que recibirán almuerzo escolar en el 2017	410	Alumnos	410	410	80	0	250	250	61	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	La diferencia entre los avances se debe a que se tuvo solo en cuenta el avance del tercer cuatrimestre de acuerdo a la transferencia recibida	
							1 aulas nuevas construidas en el año / 1 aulas planificadas a construir para el año 2017	2	30	3	520	42.000.000	41.259.330	0	0	41.259.330	98	1 aulas a ser construidas en centros educativos, según Planificación Municipal 2017	1	Aulas	4	1	1	0	0	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura	La modificación en la meta se debe a que la necesidad en reparaciones eran más urgentes.		
							14 Aulas reparadas en el año / 15 aulas planificadas para reparar en el año 2017	2	30	3	520	614.129.649	169.531.904	262.804.000	136.109.050	568.444.954	93	Reparación de 15 Aulas, según planificación 2017	15	Aulas	15	15	7	5	2	14	93	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura			
							1 sanitario nuevo construido en el año / 1 sanitario planificado para construir en el año 2017	2	30	3	520	140.000.000	0	0	137.423.349	137.423.349	98	Construcción de 1 nuevo sanitario, según planificación 2017	1	Sanitarios	1	1	0	0	1	1	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura			
							100 m de empedrados construidos en el año / 100 m de empedrado a ser construido en el año 2017	2	30	3	520	73.347.710	0	72.844.000	0	72.844.000	99	100 m de empedrado según planificación 2017 (Institución: Escuela Parroquial Ntra Señora del Rosario Esc. John F. Kennedy)	100	Metros	100	100	0	100	0	100	100	notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura			
Foncode								503.347.710																							
								719.068.157					1.164.967.655					1.055.155.133													



Administrador Municipal



Intendente Municipal